

Auto de Vistoria

Operador		Email	
Ident. do Projeto		Nº Processo EDA	
Ilha		Concelho	
Freguesia			
Período de realização dos trabalhos	INICIO		FIM

Assinalar: (V) Conforme; (X) Não Conforme; (NA) Não aplicado; (NV) Não possível avaliar mas aplicável;
(Nos itens que forem preenchidos com (NV) deverá indicar-se no campo de observações o motivo)

Condições necessárias para o Comissionamento

Foram observadas as distâncias regulamentares em relação ao solo, ao longo das vias, em travessias e em relação a edifícios.

Foram consideradas as distâncias mínimas entre cabos de energia elétrica e entre estes e cabos de telecomunicações nas condições, mais desfavoráveis de temperatura ambiente e de flecha.

Os cabos do operador de comunicações eletrónicas foram montados utilizando as furações inferiores dos apoios de betão e apenas estas, sem prejuízo da garantia de cumprimento das distâncias regulamentares ao solo, aos edifícios e aos cabos da rede de distribuição.

Foi considerado pelo menos um espaço de reserva para a instalação de cabos de distribuição, garantindo 0,25m abaixo do cabo existente situado no plano inferior.

Ficou garantido o acesso dos técnicos da EDA às redes elétricas de distribuição, às baixadas e aos equipamentos de Iluminação Pública.

A fixação de caixas dos operadores de comunicações eletrónicas nos apoios foi feita na face oposta à via pública.

Nos apoios com luminárias de IP, a fixação de caixas dos operadores de comunicações eletrónicas nos apoios foi feita na face oposta à da luminária.

Os cabos e equipamentos do operador de comunicações eletrónicas foram identificados em todos os apoios, através de etiqueta colorida com a cor atribuída ao respetivo operador de comunicações eletrónicas e colocadas por baixo do cabo de forma a serem visíveis do solo e da via pública.

Confirma-se que não foram instaladas derivações em apoios da EDA, nomeadamente cabos de ligação de clientes ("baixadas"), que ocupam as faces desses apoios viradas para a via pública.

Foi cumprido o prazo máximo de 5 dias úteis, após a conclusão dos trabalhos, tendo sido remetido à EDA um Auto de Conclusão de Trabalhos, onde confirme a boa execução dos mesmos, de acordo com o projeto viabilizado;

Observações:

Operador: _____

EDA: _____ Nº EDA: _____

Data da Vistoria: ___/___/___